ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.31
DATUM: 27/7/2022.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	**Компанија**	**Електронска пошта (email)**
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Zhang Xiaohua	JV CRIC-CCCC	zhangxiaohua@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Liu Yaoun	JV CRIC-CCCC	liuyaoun@cric.rs
Sonja Trbozić	JV CRIC-CCCC	sonja@cric.rs
Dragiša Elezović	JV CRIC-CCCC	dragisaelezovic@cric.rs
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Ljiljana Milić Marković	CRDC	ljiljana.milic.markovic@crdc.rs
Liu Aigiao	CRDC	liuaigiao@crdc.rs
Zhang Tian	CRSC	zht@crsdc.com.cr
Wang Youy	NS-II	wangyouyizibzo@gmail.com
Boris Begenišić	Utiber	boris.begenisic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Milorad Kuzmanović	Utiber	m.kuzmanovic@utiber.rs
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis.gzovg.com
Vladimir Lalić	CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Vidoje Melentijevic	IŽS	vidoje.melentijevic@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Katarina Nešić	IŽS	katarina.nesic@srbrail.rs
Nata Živanović	IŽS	nata.zivanovic@srbrail.rs
Liljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihajlovic1@srbrail.rs

Br	**Tema**	**Zadužen**	**Rok za izvršenje**
1	**Napredak radova u realizaciji ugovorenih projekata na deonicama 1 i 3**		
	Konstatovano je da su na današnjem sastanku prisutni predstavnici kineskih izvođača bez podizvođača. Molba Investitora ka Izvođaču je da u narednom periodu: - na redovnom sastanku koji će se održavati u drugoj nedelji u mesecu, bude prisutan samo Izvođač. Na tim sastancima će se razmatrati Mesečni izveštaj za prethodni mesec za Deonicu 3. - na redovnom sastanku koji će se		

	održavati četvrte nedelje u mesecu, sastanku treba da prisustvuju i predstavnici podizvođača. Na tim sastancima će biti aktuelni problemi na projektu. Molba investitora da se operativni mejlovi vezani za tehnička pitanja na projektu više ne dostavljaju na mail kabinet.infrastruktura@srbrail.rs već na prethodno definisani mail projekta: investicije.projekatNSSB@srbrail.rs. Na mail kabinet.infrastruktura@srbrail.rs može se dostavljati samo dokumentacija koja nije tehničke prirode a odnosi se na elemente vezane za realizaciju potpisanog Komercijalnog ugovora.		
	KRATAK PREGLED PROJEKATA		
	Stručni nadzor se izjasnio o broju pregledanih o odobrenih projekata. Od dostavljenih 896 projekata, 20-tak nije pregledano, a oko 30 još treba da se dostavi uključujući i elaborate. Revizije koje pristižu sa statusom B i C kategorije, pregledaju se po prispeću. Izvođač se izjasnio da će do 15.08.2022. dostaviti preostale projekte.		
	ELEMENTI ELETROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE		
	MGSI: traži se izjašnjenje šta je postavljeno u vezi konzole na deonicama 1. 2. i 3. kao i za stubove KM. Takođe, traži se izjašnjenje Stručnog nadzora šta uraditi, kako bi se smanjile krađe. Stručni nadzor izvestio je da su Sektoru 1 Beograd Centar - Stara Pazova, postavljeni stubovi prečnika 305mm i čelične konzole koje su nabavljene iz Kine. Na Sektoru 2. Stara Pazova - Novi Sad, postavljeni su stubovi prečnika 298,5mm sa boljim kvalitetom čelika koji su lakši u proseku oko 200 kilograma. Postavljene su aluminijumske konzole, koje se koriste na brzim prugama u EU. Na Sektoru 3. Novi Sad-Subotica po projektu ***Opšta rešenja*** za KM predviđeno je postavljanje čeličnih konzola, kao na Sektoru 2. Stručni nadzor će poslati predlog Investitoru sa obrazloženjem da zbog efikasnosti održavanja na celoj deonici Stara Pazova - Subotica, budu montirane aluminijumske konzole. Uradiće se finansijska i tehnička specifikacija za aluminijumsku i čeličnu konzolu, kako bi se utvrdile prednosti.		
	TRAFO STANICE		

	Stručni nadzor konstatovao da su za rezervno napajanje na otvorenoj pruzi na Sektoru 1 i na Sektoru 2 stubne stanice, nisu dizel agregati. Finansijer potvrdio da je tako odobrio, sve što je Investitor predložio.		
	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA		
	Izvođač potvrdio da će dokumentacija, koja nedostaje biti završena do 15. avgusta. Investitor konstatovao da da nema predviđenog broja (20) geodeta na terenu. Investitor traži kontrolu i utvrđivanje broja angažovanih geodeta. Dogovoreno da Stručni nadzor šalje Investitoru izveštaje sa terena. Konstatovano da su partije za izmenu tehnologije izgradnje mostova završene. Prihvaćene su PGZ-i i PGD-i, Finansijer potvrdio. Očekuje se od Investitora saglasnost sa varijacijom, kako bi se išlo dalje. Finansijer mora sagledati uticaj primene novih tehničkih rešenja na izdatu građevinsku dozvolu. Investitor očekuje od Stručnog nadzora da otvori **Registar izmena**, jer su konstatovane 4. izmene kako ne bi imale uticaj na izvođenje radova. Varijacije su prva izmena.		
	GRAĐEVINSKI RADOVI		
	MOSTOVI		
	<u>Mostovi na reci: Stručni nadzor je potvrdio da je stigao dopis od preduzeća Vojvodina vode, u kome se navodi preliminarna saglasnost, ali će dopis biti naknadno analiziran.</u> **Finansijer:** konstatovano da od 4 mosta, biće izmena na 2 mosta, širine stubova. Od izvođača hitno potreban predlog varijacije za 2 mosta, a da Stručni nadzor proceni isti, kako bi Izvođač što pre pribavio upotrebnu dozvolu.		
	-MATERIJALI- GEOMREŽA		
	Konstatovano da zahtev za izmenu geomreže nije podnet. MGSI konstatovao da Izvođač ima pravo da koristi drugu geomrežu, a ne od jednog dobavljača kojeg je odredio Projektant CIP. Molba Investotora ukoliko postoji zahtev za izmenom geomreže da se isti podnese. Investitor apeluje na Izvođača ako nema više određenog materijala da podnese zahtev, jer u suprotnom podizvođači neće moći da nastave radove, što će uticati na		

	izvođenje radova.		
	UREĐENJE PROLAZA/PROPUSTA ZA ŽIVOTINJE		
	Rešavanje pitanja diskrepance između srpske i mađarske kvote, razlikovanje u dodirnoj tački od 103 cm na 1,7km. SI CIP je potrvrdio da je dao predlog tehničkog rešenja još 27.05.2022.god. koje predviđa da se samo na mađarskoj strani radi korekcija radi uklapanja. Investitor je zatražio da i projektant CRDC takođe da predlog tehničkog rešenja uklapanja. U vezi pomenutog pitanja organizovaće se poseban sastanak koji će se održati ili u petak 29.07. ili 01.08.2022.god.		
	PROBLEMI PODIZVOĐAČA/OPŠTI PREGLED RADOVA NA DEONICI 3		
	Gospodin Qi izneo je stavove u ime podizvođača. Što se tiče faze 2 Deonice 3 od Novog Sada do Lovćenca, otvoreni su radovi na 4 stanice: Novi Sad, TPS, Kisač i Stepanovićevo. Izvode se radovi na 4 mosta: 77, 78, 117 i 118. Izvode se radovi na 7 mesta na donjem stroju na otvorenoj pruzi. Na stanici **Novi Sad** izvode se radovi na peronima, na nadstrešnicama, radi se na demontaži, na spoljnim zidovima perona, na pothodniku. U **TPS** stanici izvode se radovi na donjoj ploči šahti, na podhodniku i na oknima liftova. U **Stepanovićevu** izvode se radovi na kopanju za liftove, zidovima i perona. Na mostu na 77 kilometru rade se šipovi, na **117 mostu –Vrbas** izvode se radovi na rastinju i raščišćavanju terena, kao i na ostalim mostovima. Što se tiče radova na donjem stroju završeno je 110 000 kubika. Što se tiče druge deonice **od Lovćenca do Subotice i**zvode se radovi na stanici **Naumovićevo** i vrši se priprema radova za rekonstrukciju stanične zgrade. Na toj deonici radi se 6 mostova, to su uglavnom radovi koji se odnose na ravnajuće slojeve betona u pothodnicima, na potporne zidove, kao i krovni šipovi. Kada su u pitanju radovi iskopavanja za trup urađeno je 310 000, a za nasipanje za donji stroj urađeno je 230 000 kubika. Za radove demontaže čeka se obaveštenje investitora o demontaži elektro opreme i **KM,** isto tako i na koloseku. Što se tiče **SS** i **TK,** urađeno je sve što je bilo predviđeno. Detaljni izveštaj biće		

	dostavljen u okviru Mesečnog izveštaja. **MGSI** iznelo stav po pitanju **EVP Naumićevo** da za sada neće biti dozvoljeno rušenje, iz razloga što pomenuta EVP služi za napajanje kontaktne mreže **Subotica – Horgoš** koji se otvara 1. avgusta za redovan saobraćaj prema granici. Stručni nadzor konstatovao da je napredak radova u usponu ali nije u punom obimu angažovanja. Konstatacija Investitora da je **Dinamički plan** ostao u formi **MS project** iako je tražena promena.		
	FINANSIJSKA PITANJA		
	Molba investitora da se za sledeći sastanak izradi **cash flow** za Deonicu 3 na osnovu poslednje dostavljene Dinamike izvođenja radova. Konstatovano da je od 3. Mesečne situacije, za sada je potpisana jedna. Molba Investitora ka Izvođaču da brže izrađuje mesečne situacije. Stručni nadzor je dao svoj stav po pitanju potraživanja (claim) koji je stigao na 160 miliona, da 2 elementa mogu da se prihvate u nivou od 7 miliona evra, nastavljaju se pregovori sa Izvođačem. Molba Investitora da sva dostavljena potraživanja (claim-ovi) reše do kraja avgusta. Stav nadzora je da se finalna rešenja ne mogu dati u tom roku ali da se se do tad može dobiti stav o njima.		
	PITANJA IZVOĐAČA/ Faktori koji utiču na izvršenje ugovora		
	Izvođač se izjasnio da je i dalje problem što se na mnoge lokacije ne može pristupiti, i ne mogu se izvoditi radovi jer nisu predate parcele. Problem je što vlasnici odbijaju da se sruše objekti. Za sada Izvođač nema mnogo parcela na kojima može da radi. Izvođača interesuje kada će nove parcele biti predate Izvođaču. **Molba Izvođača Investitoru** da obezbedi više ljudi na terenu za rešavanje pomenutih problema. Investitor navodi da je formirana Komisija od 10 ljudi na terenu. Ukoliko se utvrdi da treba još ljudstva, predlog će biti razmotren. Izvođač navodi radove na kritičnom putu: navode se primeri dva mosta, jedan je Veliki most, a drugi je na 131 km. Investitor će pokušati da ubrza identifikaciju parcela i plaćanje za kritične objekte iz sopstvenih sredstava. Problem sa **Elektrodistribucijom Novi Sad,** ne		

	slažu se predlogom rešenja za izmeštanje koje je dao Izvođač, već hoće sami da rade na projektovanju za izmeštanje instalacija. Izvođač se nada da će Investitor moći da koordinira sa Elektrodistribucijom Novi Sad, kako bi oni što pre završili radove, jer će to uticati na tempo izvođenja radova na donjem stroju. Investitor traži da Izvođač postupi u skladu sa uslovima koje je dala Elektrodistribucija NS. Treba da se izvrši izmena tehničke dokumentacije kako ED NS traži. Dogovor je da se izvrši ponovna provera zahteva sa ED NS. Molba Izvođača prema Investitoru da što pre odobri dokumentaciju, koja je dostavljena da se odobri za nominovane dobavljače čelika za **KM**. Investitor poslao zahtev Izvođaču da **Nis Gas** mora da bude podizvođač za izmeštanje i zaštitu instalacija NIS Gas-a. Preporuka je da se sklopi ugovor što pre. Zahtev Izvođača da se što pre odnese šinski materijal jer utiče na izvođenje radova.		
	Naredni sastanak organizovati 17.08.2022.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.